



ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65  
ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 97 69  
Fax 02 230 26 76

BTv Karelleke  
016/707201

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Dhr. & Mevr. Vandooene

Doominik Heeuwep 12 Oudenaarde

EIGENAAR: idem

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: Electra IB Energie

Adres: Kollegemakelaarsstraat 48 Kollegem

INSTALLATEUR: idem

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IJK: 0838977843

EAN: \_\_\_\_\_ DNB  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. day + nacht teller  
Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 02/05/2012 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - overkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 2x 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2x 6 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type 40A/30mA(2-)

Type van de aardelektrode: u-baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 4 + 1; RA: 28 Ohm; RI tot > 1 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: zie eendruaardenschema en situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: idem

Notas: - de geschieden van de installatie dient e. steeds op de te zien dat met teller van home worden aangezien op een stopcontact met aarding

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 02/05/12 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
2. De installatie is niet conform  
3. De installatie mag in diep blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER: [Handtekening]  
nr. + naam + handtekening

De directeur,

