

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

landis

Nr teller :
N° comp :

69504599

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° 13.21647.02

EAN :
code :

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE ART		☒	☒	☐	☐	☐		☐

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle :

Theofoel de Jaegherstraat 47, 9050 Gentbrugge

Eigenaar :
Propriétaire :

Kende Keere Bauw

Adres :
Adresse :

Installateur :
Date du contrôle :

idem

7.4.2016

BTW / TVA : *0895313166*

Ik. / C.I. :

Inspecteur : *P. Castelein*

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning / Tension : <i>1N400V</i>	Meter / bord verbinding : <i>2xUCB, 16A/m²</i>	Max. beveiliging : <i>40A</i>
	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelectrode : <i>pen</i>	Isolatie : <i>466</i> Mohm	Aantal verdeelborden : <i>1</i>
Electrode de terre : <i>R7.3 Ohm</i>	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <i>8</i>		Test ΔI_n		1. ΔI_n		AREI / RGIE			
In (A)	ΔI_n (mA)	type	Nombre de circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
<i>40A</i>	<i>300</i>	<i>A</i>	<i>A → D</i>		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐
<i>40A</i>	<i>30</i>	<i>A</i>	<i>E → H</i>		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : ☒ OK ☐ NOK	directe aanraking : ☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking : ☒ OK ☐ NOK
Contrôle visuel : général : ☒ ☐	contact direct : ☒ ☐	Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : ☒ OK ☐ NOK	Potentiaalvereffeningen : ☒ OK ☐ NOK
Raccordements :	Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

Datum/date :

Opmerkingen/Remarques :

Beveiligingsarmaturen mogen te plaatsen

geen inbreuken

Besluit / Conclusion :

☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.
De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.
De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation. Het één draad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.). - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.). Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek : *7.4.2017*

☐ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions. Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.
☐ La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente - Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
☐	<i>18 m</i> ☐	☒	☒	<i>/</i>
271 AK	☐	271 HK	☒	<i>/</i>
276 AK	☐	276 HK	☒	<i>/</i>

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur

Pieter Castelein
inspecteur
pieter.castelein@electro-test.be
02 751 98 39